



COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Tel: 0941 536015

P. IVA 00324280833

Fax: 0941 536029

Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di n. 2 perdite idriche sulla condotta di in C.da Parrazzà Z36282FCDD CIG:
--

Il giorno **ventinove** del mese di Aprile, dell'anno **2019**,

Il sottoscritto geom. Tindaro Ventura,
nella qualità di Funzionario dell'UTC

Premesso Che a seguito di segnalazione e dopo sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico di questo Ente, si è accertato la presenza di n.2 perdite sulla rete idrica Comunale e precisamente in C.da Parrazzà nelle vicinanze del fabbricato Maggistro;

Atteso che la stessa costituisce grave pericolo per la viabilità e la pubblica incolumità, oltre a rappresentare uno spreco inaccettabile;

Considerato Che: l'importo complessivo dei lavori in oggetto è stato stimato in € **2.323,97** IVA compresa, giusto preventivo redatto in data 29.04.2019 agli atti dell'ufficio.

Dato Atto Che: i superiori interventi necessari alla risoluzione degli inconvenienti in premessa segnalati, data la particolarità nonché la mancanza di idonee attrezzature, non possono essere effettuati da questa Amministrazione in via diretta con proprio personale e pertanto ci si dovrà rivolgere a ditta specializzata in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature;

Constatato Che per l'individuazione della ditta esecutrice, stante l'urgenza e l'indifferibilità delle opere da realizzarsi, non è possibile il ricorso a procedure d'evidenza pubblica;

Considerato Che:

- ✓ art. 163 D.Lgsn. 50/2016 consente:
 - contestualmente alla redazione del presente verbale, di disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro;
 - l'affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici;
- ✓ l'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia, consente sia l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 30.000,00 euro e sia l'affidamento diretto ad "una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato dal dirigente responsabile";

RILEVATA la disponibilità ad intervenire della ditta specializzata ECOEDIST s.r.l. di Starvaggi Paolo con sede in Brolo c.da Piana n. 158, contattata per le vie brevi:

DATO ATTO CHE il corrispettivo delle prestazioni anzi descritte ed elencate nel preventivo allegato, sono state oggetto dell'applicazione della seguente percentuale di ribasso:

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Ditta affidataria</i>	<i>Ribasso praticato</i>
di riparazione perdita idrica sulla condotta di in via Parrazzà	ECOEDIST s.r.l. di Starvaggi Paolo con sede in Brolo c.da Piana n. 158,	15%

ATTESO CHE gli importi presuntivi degli interventi, depurati dal ribasso offerto, IVA (22%) inclusa, sono quelli di seguito riportati:

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Ditta affidataria</i>	<i>Import</i>
di riparazione perdita idrica sulla condotta di in via Parrazzà-	ECOEDIST s.r.l. di Starvaggi Paolo con sede in Brolo c.da Piana n. 158,	€ 1.988,78

DICHIARA

che gli interventi di cui sopra sono da ritenersi urgenti per cui ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 5/10/2010, n. 207;

AFFIDA

- Alla ditta ECOEDIST s.r.l. di Starvaggi Paolo con sede in Brolo c.da Piana n. 158,, l'intervento di riparazione di cui in oggetto per un importo presuntivo di **€ 1.988,78** IVA compresa;

EVIDENZIA

- che il superiore importo, nei termini stabiliti dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (20 giorni dall'affidamento dei lavori), sono soggetti a quantificazione definitiva ed approvazione da parte dell'organo esecutivo del Comune di Brolo;
- che al pagamento dei lavori si provvederà a consuntivo di spesa, previa attestazione di regolare esecuzione degli stessi.

IL TECNICO

f.to (Geom. Tindaro Ventura)

La ditta **ECOEDIST s.r.l. di Starvaggi Paolo con sede in Brolo c.da Piana n. 158,,** affidataria dell'intervento in oggetto, si obbliga all'esecuzione dell'intervento come sopra affidato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, del DLgs 81/2008, nonché di quelle inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Brolo, lì 29/04/19

F.to Ditta **Ecoedist s.rl.**



COMUNE DI BROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Tel: 0941 536015

P. IVA 00324280833

Fax: 0941 536029

Oggetto: Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di n. 2 perdite idriche sulla condotta di in C.da Parrazzà. CIG: Z36282FCDD

Verbale di accertamento lavori eseguiti.

Il giorno **quattordici** del mese di **maggio** dell'anno **duemiladiciannove**

tra

- Il **Geom. Tindaro Ventura**, funzionario dell'UTC del Comune di Brolo
- e
- l'Impresa **ECOEDIST s.r.l.** leg. rappr. Starvaggi Paolo con sede in Brolo esecutrice dei lavori di somma urgenza
 - **premesso** che in data **29.04.2019** il geom. **Tindaro Ventura**, funzionario in forza dell'UTC del Comune di Brolo - ricorrendone i motivi - ha redatto apposito verbale di somma urgenza con cui i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **ECOEDIST s.r.l. leg. rappr. Starvaggi Paolo**, quantificando una spesa presuntiva pari ad **€ 1.988,78**
 - **atteso** che l'Impresa affidataria ha dato inizio ai medesimi lavori in data **29.04.2019**;
 - **considerato** che i lavori sono stati ultimati in data **06.05.2019**;

si procede alla verifica in contraddittorio della consistenza dei lavori eseguiti che è possibile evincere dalla perizia giustificativa.

Alla luce di quanto precede, dopo ampia ed approfondita verifica anche in ordine alla risoluzione delle problematiche che hanno dato origine al verbale di somma urgenza e, dunque, all'efficacia degli interventi posti in essere che sono da considerarsi di sicura utilità per l'Ente, si da atto che la somma complessiva a consuntivo da riconoscere all'Impresa è pari ad **€ 2.474,27** IVA compresa con un aumento di **€ 485,49** rispetto alla cifra prevista nel verbale di somma urgenza in quanto si è dovuto eseguire maggiore scavo per la ricerca della perdita idrica.

F.to Per l'Impresa esecutrice

F.to Per il Comune di Brolo

PREVENTIVO DI SPESA

**Art. 163 D.Lgsn. 50 del 18 Aprile 2016 - Verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione di n. 2 perdite idriche sulla condotta di in C.da Parrazzà
CIG: Z36282FCDD**

A) NOLI E MATERIALI

- Nolo Escavatore compreso operatore	h	8,00	€/h	35,00	€ 280,00
- Nolo Escavatore con Martellone compreso operatore	h	1,00	€/h	60,00	€ 60,00
Nolo Martelletto con gruppo	h	5,00	€/h	25,00	€ 125,00
- Trasporto mezzi e materiali con Camion	ac	1,00	€/ac	80,00	€ 80,00
- Nolo Furgone	ac	1,00	€/ac	50,00	€ 50,00
Materiale impiegato per riparazione:(cemento, sabbia, misto,pozzetto 40x40,chiussino GS Ermetico 40x40 C250, chiusino GS					
- Ermetico 50x50 C250,mt.1 tubo zinc.2", n.2 manicotto ottone 32x32, n.3 racc.ott. m.32x1",valvole sfera 1", n.2 Niples ott.1", n.1 T ott.1" compreso costipazione scavo con costipatore)	ac	1,00	€/ac	343,00	€ 343,00
Materiale per asfaltatura: conglomerato bituminoso, emulsione a caldo e utilizzo di piastra vibrante	ac	1,00	€/ac	140,00	€ 140,00
TOTALE A					€ 1.078,00 € 1.078,00

B) COSTO MANODOPERA

Operaio Comune	h	25,00	€/h	19,80	€ 495,00
Operaio Specializzato per interventi su tubazioni	ac	1,00	€/ac	250,00	€ 250,00
TOTALE B					€ 745,00 € 745,00

C) SPESE E UTILI

Costo sicurezza 5% (A+B)	€ 91,15
Spese generali 15% (A+B)	€ 273,45
Utile d'impresa 10% (A+B)	€ 182,30
TOTALE C	€ 546,90 € 546,90
Totale Generale	€ 2.369,90
Importo soggetto a ribasso	€ 2.278,75
Ribassato del 15%	€ 341,81
Importo affidamento compreso oneri per la sicurezza	€ 2.028,09
I.V.A. 22%	€ 446,18
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 2.474,27

Brolo, li 14.05.2019

Il Tecnico
F.to (Geom. Tindaro Ventura)